

АКТ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств муниципального образования «Михайловский сельсовет» Железногорского района Курской области при реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» Администрацией Михайловского сельсовета Железногорского района в 2021 году».

сл.Михайловка

08 ноября 2022г.

Основание проверки: план работы Ревизионной комиссии Железногорского района Курской области на 2022 год

Проверка произведена: Председателем Ревизионной комиссии Железногорского района Курской области Хомутиной А.Н.

Цель проверки:

Анализ нормативно-правовых актов, а также иных организационно-распорядительных документов в процессе реализации, в том числе финансирования и расходования бюджетных средств на реализацию национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» Администрацией Михайловского сельсовета Железногорского района в 2021 году».

Проверка расходования средств Администрацией Михайловского сельсовета Железногорского района в 2021 году на реализацию национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»

Оценка эффективности реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» Администрацией Михайловского сельсовета Железногорского района в 2021 году.

Объект проверки: Администрация Михайловского сельсовета Железногорского района.

Сроки проведения проверки: с 04.10.2022 года по 11.11.2022 года

Проверкой установлено:

1. Анализ нормативно-правовых актов, а также иных организационно-распорядительных документов в процессе реализации, в том числе финансирования и расходования бюджетных средств на реализацию национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»

Администрацией Михайловского сельсовета Железнодорожного района в 2021 году».

Постановлением Администрации Михайловского сельсовета Железнодорожного района Курской области от 31.10.2017 №34 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Михайловский сельсовет» Железнодорожного района Курской области на 2018-2024 годы». Своевременно Администрацией Михайловского сельсовета Железнодорожного района Курской области внесены изменения в муниципальную программу Формирование современной городской среды муниципального образования «Михайловский сельсовет» Железнодорожного района Курской области на 2018-2024 годы» - изложив её в новой редакции Постановлением Администрации Михайловского сельсовета Железнодорожного района Курской области от 01.03.2019 №14 (далее по тексту –Программа). Программа разработана и реализуется в рамках **реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды»** и Государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области».

Цели Программы - повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики окружающей среды на территории муниципального образования «Михайловский сельсовет» Железнодорожного района.

На территории МО «Михайловский сельсовет» Железнодорожного района 12 многоквартирных жилых домов. Дома построены в 1970-1992 годах.

Благоустройство дворов в МО «Михайловский сельсовет» Железнодорожного района до начала реализации указанной программы не отвечало нормативным требованиям, о чем указано в утвержденной программе: пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов, асфальтобетонное покрытие на 60% дворовых территорий имеет высокий физический износ.

Основным методом решения проблемы стало благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды проживания, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Реализация Программы позволяет создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых и общественных территорий выполняется с учетом Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории МО «Михайловский сельсовет» Железногорского района, который утвержден постановлением администрации Михайловского сельсовета №77 от 06.11.2018г. .

В целях исполнения Программы администрацией Михайловского сельсовета проведен анализ благоустроенности общественных территорий, подготовлена:

- проектная документация благоустройства дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: Курская область, Железногорский район, сл. Михайловка, ул. Строительная дома №2 АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» 04.03.2021г. выдала на неё положительное заключение №01-18/04-32;

проектная документация благоустройства дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: Курская область, Железногорский район, сл. Михайловка, ул. Строительная дома №3 АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» 04.03.2021г. выдала на неё положительное заключение №01-18/04-39.

Администрацией Михайловского сельсовета 19 января 2021 года было заключено с КОМИТЕТОМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТЭК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету №38610420-1-2021-001 от 19.01.2021 года на софинансирование муниципальной программы формирования современной городской среды (далее по тексту Соглашение). Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Михайловского сельсовета в 2021 году согласно Соглашения составил 1 082 558,00 руб. , в том числе субсидия софинансирования составила 1 064 601,00 руб., собственные средства – 17 957,00 руб.

Решением Собрании депутатов Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области №8 от 24.12.2020 года в бюджет муниципального образования внесены сведения во исполнения требований Соглашения в части доходов (приложение №5) : Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды – 1064 601,00 руб., в части расходов (приложения №7, №8) по разделу 05; подразделу 03; целевой статье 073F255550 в сумме 1 082 558,00 руб. На момент проверки данное решение размещено на официальном сайте Администрации Михайловского сельсовета.

После проведения аукционов Заключено два контракта:

Муниципальный контракт № 0744200000221001950 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома:

Курская область, Железногорский район, слобода Михайловка, ул. Строительная, дом 2 на сумму 531 926 рублей ;

Муниципальный контракт № 0744200000221001948 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома: Курская область, Железногорский район, слобода Михайловка, ул. Строительная, дом 3 на сумму 542 303,38 рублей.

Общая сумма средств в бюджете Михайловского сельсовета в 2021 году во исполнение Соглашения предполагается 1 074 229,38 руб. Однако согласно представленного дополнительного соглашения от 10 августа 2021 года к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету №38610420-1-2021-001 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Михайловского сельсовета в 2021 году составил 1 074 229,47 руб. . Из объяснений бухгалтера администрации Михайловского сельсовета – в связи с допущенной ошибкой. **Однако следует отметить, что подобная «ошибка» создает риски не исполнения условий соглашения.**

Анализ нормативно-правовых актов, а также иных организационно-распорядительных документов в процессе реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» Администрацией Михайловского сельсовета Железногорского района в 2021 году» показал, что Администрацией Михайловского сельсовета Железногорского района проведена большая работа по нормативному обеспечению реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» на территории МО «Михайловский сельсовет» в 2021 году. Но допущенная ошибка при подготовки доп.соглашения создает риски не исполнения условий соглашения.

2 Проверка расходования средств Администрацией Михайловского сельсовета Железногорского района в 2021 году на реализацию национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»

ОБЛАСТНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР ЗАКУПОК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 29.03.2021г.. в единой информационной системе в сфере закупок (ФЗ 44-ФЗ) размещен документ «Извещение о проведении электронного аукциона от от 29.03.2021 №0744200000221001948на сумму 545 028,53руб. – согласно смете. В установленном порядке проведен электронный аукцион и определен победитель. 23.04.2021 года по результатам электронного аукциона заключен контракт №0744200000221001948 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома: Курская область, Железногорский район, сл. Михайловка, ул. Строительная дом №3 с победителем электронного аукциона ООО

«ДОРТЕХИНВЕСТ» на сумму 542 303,38 руб..

Представлены СПРАВКИ о стоимости выполненных работ и затрат и АКТЫ о приемке выполненных работ от 27.09.2021 г. на сумму 542 303,38 руб..

Начальником государственной инспекции строительного надзора Курской области Березниковой Т.Д. 20 октября 2021 года выдана Справка – заключение №125 по результатам проверки завершённых работ по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках реализации государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области». По результатам данного заключения рекомендовано принять выполненные работы по контракту принять.

ОБЛАСТНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР ЗАКУПОК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 29.03.2021г. в единой информационной системе в сфере закупок (ФЗ 44-ФЗ) размещен документ «Извещение о проведении электронного аукциона от от 29.03.2021 №0744200000221001950 на сумму 534 599,00руб. – согласно смете. В установленном порядке проведен электронный аукцион и определен победитель. 23.04.2021 года по результатам электронного аукциона заключен контракт №0744200000221001950 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома: Курская область, Железнодорожный район, сл. Михайловка, ул. Строительная дом №2 с победителем электронного аукциона ООО «ДОРТЕХИНВЕСТ» на сумму 531 926,00 руб.. Дополнительным соглашением от 05.10.2021 года к Муниципальному контракту №0744200000221001950 цена работ составила 525 502,00 руб.

Представлены СПРАВКИ о стоимости выполненных работ и затрат и АКТЫ о приемке выполненных работ от 05.10.2021 г. на сумму 525 502,00 руб..

Начальником государственной инспекции строительного надзора Курской области Березниковой Т.Д. 20 октября 2021 года выдана Справка – заключение №134 по результатам проверки завершённых работ по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках реализации государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области». По результатам данного заключения рекомендовано принять выполненные работы по контракту принять.

В связи с уменьшением цены работ согласно Дополнительного соглашения от 05.10.2021 года к Муниципальному контракту №0744200000221001950 (6 424,00 руб.) и допущенной ошибке при подготовке дополнительного соглашения от 10 августа 2021 года к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету №38610420-1-2021-001(0,09 руб.) сложилась экономия денежных средств предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету №38610420-1-2021-001 в сумме 6 424,09 руб..

С целью исполнения условий Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету №38610420-1-2021-001 Администрацией Михайловского сельсовета Железногорского района 23 ноября 2021г. в соответствии с п.4 части 1 статьи 93 ФЗ 44-ФЗ заключен контракт №02 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома: Курская область, Железногорский район, сл. Михайловка, ул. Строительная дом №2 с ООО «РСМ-ГРУПП» на сумму 6 424,09 руб. согласно смете. Представлены СПРАВКИ о стоимости выполненных работ и затрат и АКТЫ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 от 24.11.2021 года на сумму 6 424,09 руб..

Платежными поручениями:

-№831256 на сумму 1 050 093,09 руб. от 16.11.2021г. комитетом Жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области администрации Михайловского сельсовета Железногорского района зачислены денежные средства- Субсидии бюджетам сельский поселений на реализацию программ формирования современной городской ср.;

-№896428 на сумму 6317,53 руб. от 26.11.2021г. комитетом Жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области администрации Михайловского сельсовета Железногорского района зачислены денежные средства- Субсидии бюджетам сельский поселений на реализацию программ формирования современной городской ср.;

Таким образом общая сумма Субсидии бюджетам сельский поселений на реализацию программ формирования современной городской среды в 2021 году составила 1056410,62 руб. , что полностью соответствует условиям Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету №38610420-1-2021-001 от 19.01.2021 г.(с изменениями и дополнениями).

Платежным поручением №832060 от 16.11.2021г. на сумму 542303,38 руб. администрацией Михайловского сельсовета Железногорского района перечислены денежные средства в соответствии с контрактом №0744200000221001948 от 23.04.2021г. в соответствии с бюджетными назначениями 001-0503-073F255550-244;

Платежным поручением №832059 от 16.11.2021г на сумму 525 502,00руб. администрацией Михайловского сельсовета Железногорского района перечислены денежные средства в соответствии с контрактом №0744200000221001950 от 23.04.2021г.в соответствии с бюджетными назначениями 001-0503-073F255550-244;

Платежным поручением №897475 от 26.11.2021г на сумму 6 424,09 руб. администрацией Михайловского сельсовета Железногорского района перечислены денежные средства в соответствии с контрактом №02 от 23.11.2021г.в соответствии с бюджетными назначениями 001-0503-073F255550-244.

Таким образом, во исполнении муниципальной программы Формирование современной городской среды муниципального образования «Михайловский сельсовет» Железногорского района Курской области заключены контракты и перечислены денежные средства на общую сумму 1 074 229,47 руб., из них областные средства на реализацию Программы составили 1056410,62 руб. , средства МО «Михайловский сельсовет» - 17 818,85 руб., что четко соответствует требованиям Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету №38610420-1-2021-001 от 19.01.2021 г.(с изменениями и дополнениями).

Выделить работы, произведенные за счет собственных средств МО «Михайловский сельсовет» не представляется возможным.

3. Оценка эффективности реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» Администрацией Михайловского сельсовета Железногорского района в 2021 году.

В ходе проводимой проверки установлено, что администрацией Михайловского сельсовета Железногорского района проведена необходимая работа по реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» на территории МО «Михайловский сельсовет» Железногорского района. Разработана и утверждена, в установленном порядке, муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Михайловский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2018-2024 годы», в которую своевременно вносились необходимые изменения и дополнения. В целях исполнения Программы, проведен анализ благоустроенности общественных территорий, подготовлена и прошла необходимую экспертизу сметная документация.

С целью ресурсного обеспечения реализации Программы Администрацией Михайловского сельсовета было заключено с КОМИТЕТОМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТЭК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета РФ местному бюджету из бюджета Курской области субсидии на софинансирование муниципальной программы формирования современной городской среды.

Проведены необходимые процедуры в соответствии с требованиями ФЗ 44-ФЗ при заключении трех контрактов на выполнение работ по исполнению Программы в 2021 году на общую сумму 1 074 229,47 руб.. из них, областные средства на реализацию Программы составили 1056410,62руб. , средства МО «Михайловский сельсовет» - 17 818,85 руб., что четко соответствует требованиям Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету №38610420-1-2021-001 от 19.01.2021 г..

Работы по исполнению контрактов приняты в установленном порядке.


Во исполнение требований ФЗ 44-ФЗ в связи с несвоевременным исполнением работ по контрактам №0744200000221001950 от 23.04.2021г. и №0744200000221001948 от 23.04.2021г. в установленном порядке Администрацией Михайловского сельсовета в ООО «ДОРТЕХИНВЕСТ» направлены два требования об уплате неустойки исх.№195 от 12.10.2021 г. на сумму 2 364,76 руб. и .№196 от 12.10.2021 г. на сумму 1 464,22 руб.. Представлено платежное поручение №822 от 13.10.2021 года на сумму 3828,98 рублей по оплате ООО «ДОРТЕХИНВЕСТ» неустойки по требованиям .№195 от 12.10.2021 г. и .№196 от 12.10.2021 г.

Конечным результатом реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» и Программы МО «Михайловский сельсовет» является формирование комфортной и современной среды проживания, в том числе за счет повышения уровня благоустройства дворовых территорий, а также повышение уровня благоустройства общественных территорий.

В ходе проведения проверки установлено, что действительно, визуализация в виде фотографий дворовых территорий до реализации Программы имеющаяся в документации и фактический осмотр данной территории после проведенных работ позволяет оценить огромную разницу в общем эстетичном виде и комфорте дворовых территорий, где реализовывалась Программа в МО «Михайловский сельсовет» в 2021 году. Это и является основным результатом исполнения национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Михайловский сельсовет». Участие населения отражено в имеющейся документации, в дальнейшем озеленении жителями благоустроенных территорий (разбиты клумбы), а главное в активном и бережном использовании жителями благоустроенных территорий .

Таким образом, основные цели национального проекта «Формирование комфортной городской среды» и Программы МО «Михайловский сельсовет» в 2021 году администрацией Михайловского сельсовета достигнуты.

Председатель Ревизионной комиссии
Железногорского района Курской области

 А.Н. Хомутина

Глава Михайловского сельсовета
Железногорского района
Курской области

В.И.Крюков

Главный бухгалтер Михайловского сельсовета
Железногорского района
Курской области

В.А. Дуплякова